



ÁFANGAÚTTEKT

Framkvæmd er áfangaúttekt samkvæmt kafla 3.7 í byggingarreglugerð á lið

hússins númer

við

Byggingarstjóri

kt

Úttekt framkvæmd dagsetning

klukkan

Úttekt samkvæmt uppdráttum dags:

Mættir:

Byggingarfulltrúi

Byggingarstjóri

Eigandi

Iðnmeistari

Aðrir:

- Jarðvegsgrunnur, áður en byrjað er á mótaupplætti eða fyllingu í slíkan grunn, þ.m.t. plötupróf.
- Uppsláttur og bending undirstöðuveggja.
- Lagnir í grunn, þ.m.t. rör fyrir heimtaugar rafmagns- og fjarskiptakerfa áður en þær eru huldar.
- Frágangur raka- og vindvarnarlaga.
- Grunnur, áður en botnplata er steipt.
- Uppsláttur og bending allra steyptra byggingarhluta.
- Uppbygging veggjagrinda burðarveggja, afstífung þeirra og festingar áður en klætt er.
- Uppbygging léttra gólfa og festingar þeirra áður en klætt er.
- Uppbygging þaka, loftun, afstífung þeirra og festingar áður en klætt er.
- Frágangur klæðningar þaka, bæði úr timbri og öðrum efnum, þ.m.t. festingar, negling þakjárns og annar tilsvareandi frágangur.
- Frágangur ystu klæðningar veggja, þ.m.t. festingar og loftun.
- Uppbygging og frágangur eldvarnarveggja.
- Uppbygging og frágangur niðrhengdra lofta og frágangur vegna eldvarna.
- Frágangur, gerð og þykkt varmaeinangrunar.
- Frágangur vegna hljóðeinangrunar.
- Neysluvatns-, hitavatns-, hita-, gas-, gufu-, þrýsti- og kælikerfi ásamt einangrun þeirra, þrýstiprófun og frágangur vegna eldvarna.
- Frárennslislagnir innanhúss ásamt eldvörnum og hljóðeinangrun þeirra.
- Frárennslis-, regnvatns- og þerrikerfi utanhúss.
- Stokkalagnir og íhlutar þeirra fyrir loftræsi- og lofthitunarkerfi ásamt varma- og eldvarnareinangrun og allur tilheyrandi frágangur vegna eldvarna og hljóðeinangrunar.
- Tæki og búnaður loftræsi- og lofthitunarkerfa.
- Þættir er varða eldvarnir sem verða huldur þannig að úttekt þeirra sé ekki framkvæmanleg við öryggis- eða lokaúttekt.

Athugasemdir:

Tölvupóstur byggingarstjóra:

Byggingarfulltrúi

Sveitarstjóri